



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1058391-24	869957/2018	MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SALTO	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO - 1ª

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	379.920,70	% Período:	29,97%	27,63%	42,40%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.495,39	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	226.123,27	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%									
1.3.	ELETRICA / ILUMINAÇÃO	71.846,89	% Período:	0,00%	0,00%	100,00%									
1.4.	PLAYGROUND	11.558,97	% Período:	10,00%	30,00%	60,00%									
1.5.	OBRAS ESPECIAIS (PALCO, CANTEIROS C	26.027,59	% Período:	0,00%	0,00%	100,00%									
1.6.	FONTE E CASA DE MAQUINA	36.868,59	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
2.	-	-	% Período:	35,00%	50,00%	15,00%									
Total: R\$ 379.920,70				29,97%	27,63%	42,40%									
Período:	Repassse:	66.781,95	61.578,65	94.496,54											
	Contrapartida:	47.066,08	43.398,93	66.598,55											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	113.848,03	104.977,58	161.095,09											
Acumulado:	%:	29,97%	57,60%	100,00%											
	Repassse:	66.781,95	128.360,60	222.857,14											
	Contrapartida:	47.066,08	90.465,01	157.063,56											
	Outros:	-	-	-											
Investimento:				113.848,03	218.825,61	379.920,70									

SALTO VELOSO/SC

Local

terça-feira, 17 de dezembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: RENATO SCOPEL

CREA/CAU: 143.941-1

ART/RRT: 7145413-2