



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO	APeLIDO EMPReENDIMENTO AMPLIAÇÃO CENTRO ESPORTIVO	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO ESPORTIVO - SALTO VELOSO
------------------	----------------	---	--	--

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25
1.	AMPLIAÇÃO CLUBE ESPORTIVO	172.206,62	% Período:	34,23%	49,95%	15,82%									
1.1.	DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS	60,44	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.266,00	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	14.660,39	% Período:	100,00%											
1.4.	SUPRAESTRUTURA	8.909,41	% Período:	100,00%											
1.5.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	27.056,44	% Período:	100,00%											
1.6.	LAJE	20.645,29	% Período:		71,20%										
1.7.	PISOS/DIVISÓRIAS	33.986,34	% Período:		100,00%										
1.8.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	22.264,96	% Período:		100,00%										
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.187,61	% Período:		100,00%										
1.10.	ADAPTAÇÃO P.N.E	2.925,24	% Período:		100,00%										
1.11.	COBERTURA	5.360,55	% Período:			100,00%									
1.12.	PINTURA	4.144,88	% Período:			100,00%									
1.13.	ESQUADRIAS	17.684,75	% Período:			100,00%									
1.14.	SERVIÇOS FINAIS	54,32	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 172.206,62				%:	34,23%	49,95%	15,82%								
				Repasso:	34.233,69	49.945,49	15.820,82								
				Contrapartida:	24.718,99	36.063,95	11.423,68								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	58.952,68	86.009,44	27.244,50								
				%:	34,23%	84,18%	100,00%								
				Repasso:	34.233,69	84.179,18	100.000,00								
				Contrapartida:	24.718,99	60.782,94	72.206,62								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	58.952,68	144.962,12	172.206,62								

SALTO VELOSO/SC

Local

quarta-feira, 16 de outubro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN MARCELO ZIERO

CRE/CAU: A32454-0

ART/RRT: